



開校に向けて総仕上げ

現在、令和5年4月開校に向けて管理教室棟（以前の南校舎）の改修工事と併せて次の工事を行っています。いよいよ開校に向けて総仕上げです。



進捗率 50%を超え、内装・家具の搬入などをしていきます。

管理教室棟



まもなく完成です。開校後の子どもたちの賑やかな声が聞こえるようです。

遊具



撤去関係をしています。これから鉄骨の塗装等をしていきます。

武道館



撤去工事や基礎工事を進めています。

プール



既存部室の解体工事が済み、新築工事が始まります。

部室



人工芝や基礎部分を撤去しています。

テニスコート

工事スケジュール	10月			11月			12月			1月			2月			3月			4月
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
管理教室棟改修																			
遊具設置																			
温室新築																			
武道館改修																			
プール改修																			
部室改築																			
テニスコート改修																			
外周フェンス改修																			
駐車場整備																			
グラウンド整備																			
外構工事																			
歩道・駐車場整備																			
職員駐車場等																			

金峰学園開校